

Heizprotokoll für WICOPLAN Schnellzementestrich 500SE / E410

Aufheizprotokoll mit Belegreifheizern mit Zementestrich
(in Absprache mit dem Heizungsbauer nach EN 1264-4)
Heizprotokoll nach Schnittstellenkoordination Ausgabe 2005

Bauherr: _____ **Baustelle:** _____

Heizungsbauer: _____ **Bauleiter:** _____

Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken der Vorlauftemperatur ist auf 10 K (=Kelvin, wissenschaftl. Maßeinheit für Temperatur) genau einzutragen. Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

Heizsystem: _____ **Material:** _____

Einbau am: _____ **durch Fa.:** _____

1. Funktions- und Belegreifheizern (EN 1264-4 und Schnittstellenkoordination 2005)

Tage nach dem Einbau	Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift Bauleiter
1.		25	
2.		35	
3.		45	
4.		55	
5.		35	
6.		25	

Für Schnellzementestrich ≥ 70 mm sind entsprechend längere Aufheizphasen notwendig! Prüfung der Belegreife mittels Folientest bzw. CM-Messung.

2. Abheizen

Tag nach Belegreife	Datum	Vorlauftemperatur	Unterschrift
5.		35	
6.		25	

Belegreife: mit FBH $\leq 1,8$ CM%

3. Belegreifheizern abgeschlossen.

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Vermerk: Die Restfeuchte des Estrichs ist immer mit der CM-Messung zu prüfen, geeignete Messstellen sind auszuweisen.