

Heizprotokoll für WICOPLAN 433 DE auf velta-minitec Fußbodensystem

Bauherr: _____ Baustelle: _____

Heizungsbauer: _____ Bauleiter: _____

Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken der Vorlauftemperatur ist auf 5 K (=Kelvin, wissenschaftl. Maßeinheit für Temperatur) genau einzutragen. Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

Heizsystem: _____ Material: _____

Einbau am: _____ durch Fa.: _____

1. Aufheizen (Belegreifheizen)

Tage nach dem Einbau	Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift Bauleiter
3.		25	
4.		45	
*5.		45	
6.		25	

* nach der Folienprüfung und Erreichen der Belegreife kann die Absenkung beginnen.

2. Folienprüfung

Tage nach dem Einbau	Datum	Trocken ja / nein	Unterschrift Bauleiter
*5.		25	

Folie 40 x 40 cm mit Tesaband auf Boden festkleben (ca. 15 Std. abwarten, ob sich noch Feuchte abzeichnet)
Wird noch Feuchte unter der Folie festgestellt: „weiterheizen“, ansonsten CM-Messung durchführen

3. Absenkung der Vorlauftemperatur nach dem Belegreifheizen (Belegreife 0,3 CM %)

Datum	Vorlauftemperatur	Unterschrift Bauleiter
	25	

Vermerk: Die Restfeuchte des Estrichs ist immer mit der CM-Messung zu prüfen, geeignete Messstellen sind auszuweisen.

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____